

VEEKAEVUDE TEHNILISED ANDMED

Kaevu nr.	Absoluutkõrgused			Kaevu läbi-mõõt laiemas kohas	Kaevu materjal		Torud					Märkused	
	Kaevu põhi				Kanal-põhi	Vesi/Gaas-lagi		Soojus-telg	Side-lagi	Suubumine			
	Maapind	Kaevu kaas	Kaevu põhi			Nr.	Abs. kõrgused				Läbi-mõõt		Materjal
					Seinad	Kaas							
V1	73,76	73,99	72,39	80	bet	puit	1	72,38	40	plast	maja	sete	
							2	72,39	40	plast	V3		
							3	72,38	40	plast	V2		
V2	73,34	73,34	71,62	100	bet	met	1	71,79	40	plast	V1		
							2	71,73	40	plast	-	ei tööta	
							3	71,72	40	plast	obj.välja		
							4	71,74	40	plast	-	ei tööta	
V3	75,13	75,31	74,13	80	bet	puit	-	-	-	-	-	toru on sette all	
V4	75,78	75,83	74,24	80	bet	puit	1	74,26	40	plast	V3		
							2	74,27	40	plast	maja		
V5	74,90	75,10	73,07	100	bet	met	1	73,36	100	met	V6	sete, siiber	
							2	72,99			pumbam		
V6	75,01	75,11	73,42	100	bet	bet	-	-	-	-	-	sete	
												kaevudevahelised	
												ühendused pole näha	
V7	75,91	76,08	-	70x70	bet	puit	-	-	-	-	-	vesi	

Koostas:

Heli Maidla
OÜ Maamõõdukus
27.07.2004

Kuupäev:

KANALISATSIOONIKAEVUDE TEHNILISED ANDMED

Kaevu nr,	Absoluutkõrgused			Kaevu läbi-mõõd laiemas kohas	Kaevu materjal		Torud				Märkused	
	Maapind	Kaevu kaas	Kaevu põhi		Kanal-põhi		Abs, kõrgused	Läbi-mõõt	Materjal	Suubumine		
					Nr,	Kaas						
K1	74,51	74,51	73,20	100	bet	met	1	73,18	200	asb	maja	
							2	73,58	100	plast	maja	
							3	73,19	200	asb	K2	
K2	74,20	74,20	72,76	100	bet	met	1	72,73	200	asb	K1	
							2	72,72	200	asb	K3	
K3	74,50	74,80	71,87	100	bet	met	1	71,92	200	asb	K2	
							2	71,87	200	asb	K4	
K4	74,40	74,49	71,78	100	bet	-	1	71,78	200	asb	K3	
							2	71,77	200	asb	K5	
K5	74,73	74,73	71,63	100	bet	met	1	71,65	200	asb	K4	
							2	71,61	200	asb	obj.välja	

Koostas:  Heli Maidla
 OÜ Maamõõdukus
 Kuupäev: 27.07.2004

KÜTUSE (M-1) JA TUNDMATUTE (T-1) KAEVUDE TEHNILISED ANDMED

Kaevu nr,	Absoluutkõrgused			Kaevu läbi- mõõt laie- mas kohas	Kaevu materjal		Torud				Märkused	
	Maapind	Kaevu kaas	Kaevu põhi		Seinad	Kaas	Kanal-põhi	Abs, kõrgused	Läbi- mõõt	Mater- jal		Suubu- mine
T-1	74,10	74,21	73,12	100	bet	met	-	-	-	-	T-1, T-2, T-3	
T-2	74,54	74,62	73,97	80	bet	-	-	-	-	-	kaevud on solki ja setet täis, ei ole võimalik määratleda	
T-3	74,22	74,82	72,77	80	bet	-	-	-	-	-	kaevude liike ja kaevude- vaheliseid ühendusi	
M-1	77,46	77,46	76,66	100	bet	-	1	76,79	40	met	M2	ca. 20 cm vett
												toru tuleb kaevust välja ja suubub hoonesse
M-2	79,90	79,90	78,66	90	bet	-	1	78,85	40	met	M1	ca. 10 cm vett
							2	78,85	40	met	-	tsisternist tuleb voolik kaevu
							3	78,85	40	met	-	

Koostas:

Heli Maidla

Kuupäev:

OÜ Maamõõdukus
27.07.2004