SK-1
SADE-
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 61.36
KAAS 61.36
PÕHI 60.03
RAKE 400/315PVC
1. 60.05 160PVC
2. 60.05 160PVC
3. 60.38 110PVC

KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 61.35
KAAS 61.35
PÕHI 59.74
RAKE 400/315 pvc
1. 59.68 160 pvc
2. 59.68 160 pvc
3. 59.98 160 pvc

KAAS 61.57
PÕHI 60.38
1. 60.76 met
2. 60.82 met

SK-2
SADE-
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 61.42
KAAS 61.42
PÕHI 60.03
RAKE 400/315PVC
1. 60.26 160PVC
2. 59.26 80PVC
3. 60.26 160PVC

K-17_1
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 61.01
KAAS 61.01
PÕHI 59.48
RAKE 400/315 pvc
1. 59.67 160 pvc
2. 59.67 160 pvc

K-18
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 61.87
KAAS 61.87
PÕHI 60.03
RAKE 400/315 pvc
1. 59.96 160 pvc
2. 59.96 160 pvc
3. 60.29 110 pvc

KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 61.87
KAAS 61.87
PÕHI 60.16
RAKE 400/315 pvc
1. 60.10 160 pvc
2. 60.10 160 pvc
3. 60.26 110 pvc

T-6
SOOJAKAEV
MAAPIND 61.37
KAAS 61.54
PÕHI 60.54
RAKE 1.8x1.0 bet
1. 60.64 100 met
2. 60.64 100 met
3. 60.89 100 met
4. 60.89 100 met
5. 60.84 100 met
6. 60.85 100 met
MÄRKUS koevu põhi prügi täis

K-23
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 61.19
KAAS 61.19
PÕHI 59.51
RAKE 400/315 pvc
1. 59.44 160 pvc
2. 60.12 110 pvc
3. 59.58 160 pvc
4. 59.44 160 pvc

T-5
SOOJAKAEV
MAAPIND 60.86
KAAS 61.00
PÕHI 58.55
RAKE 3.0x2.2bet
1. 59.41 200 met
2. 59.41 200 met
3. 59.59 100 met
4. 59.57 100 met

K-57
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 62.34
KAAS 62.30
PÕHI 59.48
RAKE 400/315PVC
1. 59.40 160PVC
2. 59.40 160PVC
3. 60.65 160PVC

K-69
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 62.50
KAAS 62.50
PÕHI 59.35
RAKE 400/160PVC
1. 59.27 200PVC
2. 59.31 160PVC
3. 59.27 160PVC

K-68-1
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 62.65
KAAS 62.54 (asfaltkatte all)
PÕHI 60.31
RAKE 400/315 PVC
1. 60.23 160PVC
2. 60.46 160PVC

S-2
SIDEKAEV
MAAPIND 63.63
KAAS 63.63
PÕHI 61.78
RAKE 0.9x1.8 bet
1. 62.81/62.68 2x100 osb
2. 62.89/62.95 2x100 osb

T-2
SOOJAKAEV
MAAPIND 62.40
KAAS 62.55
PÕHI 60.85
RAKE 2.5x3.1bet
1. 61.53 200 met
2. 61.51 150 met
3. 61.53 200 met

S-3
SIDEKAEV
MAAPIND 63.63
KAAS 63.63
PÕHI 61.62
RAKE 0.9x1.8 bet
1. 62.63 100 osb
2. 62.80 100 osb
MÄRKUS ANDMED KAH TÖÖ NR 08g5265

K-66
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 63.53
KAAS 63.53
PÕHI 61.08
RAKE 400/315PVC
1. 61.08 160PVC
2. 61.08 160PVC

T-12
SOOJAKAEV
MAAPIND 62.11
KAAS 62.11
PÕHI 60.39
RAKE 3.0 bet
1. 60.58 100 met
2. 60.72 100 met
MÄRKUS põhi muda täis

T-11
SOOJAKAEV
MAAPIND 61.65
KAAS 61.55 (pinnase all)
PÕHI 59.46
RAKE 3.0 bet
MÄRKUS ei pääse kaevu sisse

T-3
SOOJAKAEV
MAAPIND 62.78
KAAS 62.78
PÕHI 60.36
RAKE 3.0 bet
1. 61.21 150 met
2. 60.96 150 met
3. 60.89 150 met
4. 60.86 10 met

K-29
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 61.46
KAAS 61.46
PÕHI 59.49
RAKE 400/315 pvc
1. 59.42 160 pvc
2. 59.76 110 pvc
3. 59.68 160 pvc

K-30
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 61.46
KAAS 61.45
PÕHI 59.36
RAKE 400/315 pvc
1. 59.29 160 pvc
2. 59.62 110 pvc
3. 59.30 160 pvc

T-10
SOOJAKAEV
MAAPIND 61.55
KAAS 61.45
PÕHI 59.48
RAKE 1.0 bet
1. 100 met
2. 100 met
3. 80 met
MÄRKUS ei pääse kaevu sisse

K-78
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 60.81
KAAS 60.81
PÕHI 59.11
RAKE 400/315 pvc
1. 59.05 160 pvc
2. 59.09 110 pvc

K-79
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 60.75
KAAS 60.75
PÕHI 59.02
RAKE 400/315 pvc
1. 58.96 160 pvc
2. 59.12 110 pvc
3. 58.96 160 pvc

T-7
SOOJAKAEV
MAAPIND 60.55
KAAS 60.50
PÕHI 58.85
RAKE 1.0x0.95 bet
1. 59.38 60 met
2. 59.38 60 met

T-8
SOOJAKAEV
MAAPIND 60.41
KAAS 60.41
PÕHI 59.18
RAKE 1.0 bet
1. 59.29 70 met
2. 59.32 70 met

T-14
SOOJAKAEV
MAAPIND 63.55
KAAS 63.55
PÕHI 62.17
RAKE 3.0 bet
MÄRKUS kaev liiva täis, torud liiva all

S-1
SIDEKAEV
MAAPIND 63.08
KAAS 63.08
PÕHI 60.91
RAKE KKS3 bet
1. 61.95/61.85 2x100 osb
2. 62.04 100 osb
3. 62.21/61.86 5x100 osb
4. 62.19/61.97 4x100 2x100 osb/PVC

K-64
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 63.57
KAAS 63.54
PÕHI 61.42
RAKE 400/315PVC
1. 61.42 160PVC
2. 61.46 160PVC

T-13
SOOJAKAEV
MAAPIND 63.01
KAAS 63.02
PÕHI 60.87
RAKE 3.0 bet
1. 61.74 160 met
2. 61.74 160 met
3. 61.06 80 met
4. 61.06 80 met
5. 61.74 160 met
6. 61.74 160 met
MÄRKUS torude mõõdud katte pealt

K-63
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 63.35
KAAS 63.28
PÕHI 61.72
RAKE 400/315PVC
1. 61.65 160 PVC
2. 61.65 160 PVC
3. 61.65 160 PVC

T-16
SOOJAKAEV
MAAPIND 64.01
KAAS 64.01
PÕHI 61.84
RAKE 3.0 bet
1. 62.25 200 met
2. 62.25 80 met
3. 62.25 200 met

K-62
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 63.40
KAAS 63.30
PÕHI 61.80
RAKE 1.0 bet
1. 61.73 160 PVC
2. 61.73 110 PVC

T-15
SOOJAKAEV
MAAPIND 63.71
KAAS 63.67
PÕHI 61.34
RAKE 3.0 bet
1. 61.50 2x156 met
2. 61.96 2x108 met
MÄRKUS ANDMED REI TÖÖ NR 78M 1981

REIB	OBJEKT: Puhja kaugküttetorustiku rekonstrueerimise tööprojekt	2019
TÖÖ NR. TT-5011T	JOONIS: Maa-ala plaan tehnovõrkudega	LEHT 2 / LEHTI 4 / 1:500